

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年05月19日

計画の名称	多摩中央公園改修整備・運営事業												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和06年度 (3年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	多摩市												
計画の目標	本事業では、都市公園法の改正により設立された公募設置管理制度 (Park-PFI) を活用し、多摩中央公園の改修整備とあわせて、賑わいをもたらす民間収益施設が設置されることを目指す。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	1,683	A	1,683	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和4年	中間目標値	最終目標値 令和6年
1	イベント回数の増加 イベント回数 増加数 (回) = 改修後イベント回数 - 改修前イベント回数	0回	回	12回
2	市の費用負担軽減額 市の費用負担軽減額 実数 (円) = 改修整備工事費用の上限額 - 業者が提案した改修整備工事費用	0百万円	百万円	200百万円

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	多摩市	直接	多摩市	-	-	多摩中央公園改修整備・ 運営事業	P-PFI制度を活用した多摩中 央公園の改修整備事業	多摩市						1,683	1.64	策定済	
												小計						1,683		
											合計						1,683			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>多摩市公園緑地課が事業実績、学識の意見、事業者による報告に基づき評価を行った。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和8年3月</p> <p>公表の方法</p> <p>市公式ホームページ</p>
---	--

事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・公園整備において市民が参画するイベントは大変重要であり、その回数は12回を目標としていたが、それを超える21回開催でき、公園及び公園リニューアルについての市民の認知度と期待感を高めた。 ・イベントについては、事業者が独自に行う以外に、地域の協議会、周辺公共施設等の取り組みと連携して実施することで、エリア全体の賑わいづくりに寄与した。また、市民協働や市民の公園利活用のアイデアの実現を推進するイベント等を実施することで、市民の活躍の場としても認知度が上がった。 ・事業者提案によって改修後の運営を見据えた改修整備を実施できたことで、再開園後も事業者等による様々なイベントや取り組みが実施されている。 ・改修整備における市の費用負担の軽減について、2億円を目標としていたが、民間事業者のノウハウが活かされたことで約3億円の軽減となり、目標を達成した。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の整備や管理運営の実績をもつ事業者のノウハウを発揮することで、多様な利用者が安全・快適に、かつクリエイティブな利用が可能で魅力のある公園が整備された。

特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> ・本公園の賑わいの創出及び周辺施設との連携による地区全体の活性化を目指す管理運営を今後も推進していく。 ・事業者、市民、市が共に考え、協力しながら、様々な活動が展開されることで、世代を超えて多くの市民に愛され、利活用され続ける公園を目指していく。 ・多摩市の魅力を発信していくための試行的な取り組みが実践される場にしていく。
--

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	イベント回数		
	最終目標値	12回	事業者が独自に行う以外に、地域の協議会、周辺公共施設等の取り組みと連携して実施することで目標を上回る結果となった。
	最終実績値	21回	
市の費用負担軽減額			
2	最終目標値	200百万円	民間事業者のノウハウが活かされたことで目標を上回る結果となった。
	最終実績値	305百万円	